



ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


JELENTÉS

A jelentős beruházások ellenőrzése – 5 beruházás

2022.

22029

www.asz.hu





ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS

A jelentős beruházások ellenőrzése – 5 beruházás

2029

www.asz.hu

Holman Magdolna
alelnök



AZ ELLENŐRZÉST VEZETTE ÉS A VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS:

ÁRPÁSI TIBOR ellenőrzésvezető

MAKKAI MÁRIA ellenőrzésvezető

DR. PETRÁNYI GÁBOR ellenőrzésvezető

A PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS:

NAGY ADRIENN projektvezető

A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KORÁBBI SZÁMVEVŐSZÉKI JELENTÉSEK:

- címe: A jelentős beruházások ellenőrzése – Petz Aladár Megyei Oktató Kórházát érintő beruházási projekt
- sorszáma: 21061

- címe: A jelentős beruházások ellenőrzése – Nyíregyházi Atlétikai Centrumot érintő beruházási projekt
- sorszáma: 21046

- címe: A jelentős beruházások ellenőrzése – Harkányi Gyógy-és Strandfürdő fejlesztése beruházási projekt
- sorszáma: 21045

- címe: A jelentős beruházások ellenőrzése – Szolnoki Szigligeti Színházhoz kapcsolódó felújítás projektje
- sorszáma: 21001

IKTATÓSZÁM: EL-3686-001/2022.

TÉMASZÁM: 2579

ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM: V0922

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

TARTALOMJEGYZÉK

■ ÖSSZEGZÉS.....	5
■ AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA.....	6
■ AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE	7
■ AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA	11
■ A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI	12
■ AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI	13
■ MEGÁLLAPÍTÁSOK.....	16
■ MELLÉKLETEK.....	21
I. sz. melléklet: Értelmező szótár	21
■ FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK	23
■ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE	25

ÖSSZEGRZÉS

Három beruházás döntés-előkészítése, valamint az előkészítést végző szervezeteknél a beruházások előkészítését szolgáló kontrollkörnyezet szabályszerű volt.

További egy beruházásnál a beruházás előkészítése érdekében szabályszerűen kihirdették a nemzetközi szerződéseket és a beruházás előkészítését végző szervezet belső szabályozottságát kialakították, a monitoring és beszámolási folyamatait működtették.

Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága

Az Alaptörvény¹ és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. Ezért a beruházás előkészítésében közreműködő szervezetek kötelesek kiépíteni azokat a kontrollokat, amelyek az átláthatóság, az önállóság és a felelősség, azaz az elszámoltathatóság követelményének teljesülését szolgálják.

Az ellenőrzés arra fókuszál, hogy az ellenőrzött szervezetek hogyan biztosították a beruházások megvalósítása érdekében a szabályos döntéselőkészítést és kontrollkörnyezetet, valamint az integritási szempontok érvényesülését.

Főbb megállapítások

Az új felüljáró építése az M2 autótú felett Göd térségében beruházás, a Bajai Városi Sportuszoda és Élmenyfürdő fejlesztése beruházás és a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezése beruházás döntés-előkészítése szabályszerű volt. A beruházások megfelelő előkészítése érdekében az előkészítést végző szervezetek kialakították a beruházások előkészítéséhez kapcsolódó belső szabályozottságot.

A Paks II. beruházás esetében a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között létrejött Egyezmény² és a beruházás finanszírozására vonatkozó Megállapodás³ magyarországi kihirdetése szabályszerűen történt, azok kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés a felhatalmazást megadta. A beruházás szabályszerű előkészítését szolgálta, hogy az Egyezményben rögzített együttműködésből fakadó tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtására kijelölt Paks II. Zrt. a szervezeti kereteit, szabályozó eszközeit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kialakította, a beruházási kockázatokat felmérte és kezelte, a beruházás monitoringját működtette.

A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátásához kapcsolódó villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztése beruházás megvalósításának finanszírozási modelljét az 1633/2021. (IX.14.) Korm. határozat⁴ aszerint változtatta meg, hogy az ITM⁵ a villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye Önkormányzata helyett az ELMŰ Hálózati Kft.-vel hozzon létre támogatási jogviszonyt. A támogatási jogviszonyok rendezése az ellenőrzött időszakban nem zárult le.

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA



AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA, hogy a beruházás eredményes megvalósulásának elősegítése érdekében, a folyamatban lévő beruházás vonatkozásában, a beruházás megfelelő előkészítését biztosította-e a kialakított kontrollkörnyezet, a beruházás előkészítési szakaszában érvényesültek-e az integritási szempontok.

AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE

1. Új felüljáró építése az M2 autópályán felett Göd térségében beruházás / ITM, NIF Zrt⁶



A Kormány⁷ az 1071/2020. (III.5.) Korm. határozatban⁸ egyetértését fejezte ki a Göd város közigazgatási területén működő gazdasági övezet bővítése keretében kialakításra kerülő ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával kapcsolatos, valamint a Göd város és térsége, valamint a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházások megvalósításával, egyben felhívta az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a fejlesztési terület használatában érintett szereplők és szervezetek bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a megvalósításhoz szükséges

intézkedésekről. Az 1173/2020. (IV.22.) Korm. határozatban⁹ többek között döntés született – a villamosenergia-ellátáshoz, a gázellátáshoz, a víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések mellett – a gödi ipari-innovációs fejlesztési területre kapcsolódó közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzéséről és a megvalósításukhoz szükséges 7 161 600 000 forint forrás biztosításáról. A közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok összesen 6 projektet foglalnak magukban, melyek egyike az új felüljáró építése az M2 autópályán felett Göd térségében. A Támogató okiratban¹⁰ a gödi ipari-innovációs infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos közlekedési beruházások előkészítése és megvalósítása során felmerülő költségekre 1 160 000 000 forint támogatási előleg került biztosításra a NIF Zrt. részére a 2021-2025. évek szerinti bontásban. A támogatott tevékenység időtartama 2021. január 4. – 2025. december 31., a támogatás felhasználásának határideje 2026. január 31. Az új felüljáró építése projekt kormányzati felelőse az ITM, előkészítője a NIF Zrt, a projektre nem vonatkoznak az Ámbr.¹¹ rendelkezései. A beruházás előkészítését végző NIF Zrt. a Gbkr.¹² hatálya alá tartozó gazdasági társaság.

2. Bajai Városi Sportuszoda és Élményfürdő fejlesztése beruházás / EMMI¹³, BMSK Zrt.¹⁴



Az 1018/2021. (I.28.) Korm. határozatban¹⁵ a Kormány egyetértését fejezte ki a bajai sportuszoda és élményfürdő létrehozására irányuló beruházás kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, egyben felhívta az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Beruházási Ügynökség bevonásával – készítsenek előterjesztést a Kormány részére a beruházás előkészítésére vonatkozóan. Az 1507/2021. (VII.29.) Korm. határozatban¹⁶ született döntés a beruházás helyszínéről és megvalósítása Ámbr. 4.§ a-p) pontjai szerinti előkészítési fázisainak 2022. szeptember 30. napjáig történő elvégzéséről. A beruházás kormányzati felelőse a nemzeti vagyon

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az EMMI bevonásával, előkészítője BMSK Zrt. - mint a Kormány által kijelölt Beruházási Ügynökség -, amely a Gbkr. hatálya alá tartozó gazdasági társaság. A beruházás előkészítési fázisaira a BMSK Zrt. által vállalható kötelezettség összege 1 018 775 000 forintban lett meghatározva.

3. MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezése beruházás / ITM, Miniszterelnöki Kormányiroda, KMVP Kft.¹⁷ és HUMDA Zrt.¹⁸, BMSK Zrt.



A Kormány az 1399/2020. (VII.15.) Korm. határozatban¹⁹ egyetértését fejezte ki azzal, hogy a MotoGP futam magyarországi megrendezésére Hajdúnánás külterületén kialakítandó pályahelyszínen, versenypálya kialakításával kerüljön sor. A fejlesztés előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként az ITM-t irányító miniszter²⁰ lett kijelölve. A Kormány felhívta továbbá az NVTNM-t²¹, hogy az MNV Zrt.²² útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a KMVP Kft. megalapítása érdekében, amely társaságot a Kormány a beruházás előkészítésére és megvalósítására jelölte ki. A KMVP Kft. feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a HUMDA Zrt. gyakorolta. Az 1399/2020. (VII.15.) Korm. határozatban a Kormány egyedileg mentesítette a beruházást az Ábr. szerinti eljárásrend alól és a beruházás teljes előkészítése befejezésének határidejét 2020. december 31-ben jelölte meg, melyet 2021 februárjában egy évvel, 2021. december

31-ig meghosszabbítottak. Az 1535/2021. (VIII.3.) Korm. határozatban²³ a Kormány a fejlesztés előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként az ITM-t irányító miniszter helyett az NVTNM-t jelölte ki és egyetértett azzal, hogy a beruházás további előkészítésére és megvalósítására állami magasépítési beruházásként, a rendelkezésre álló tervek és szakmai előkészítés alapján a KMVP Kft. helyett a BMSK Zrt., mint Beruházási Ügynökség által kerüljön sor. A Kormány felhívta az ITM-t irányító minisztert és az NVTNM-t, hogy készítsenek előterjesztést a KMVP Kft. által megvalósított előkészítési feladatokról és felhasznált forrásokról, valamint a BMSK Zrt. által megvalósítandó előkészítési és megvalósítási feladatok ütemezéséről, és az előkészítési feladatok felmerülő forrásigényéről. A Kormány továbbá egyetértett azzal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok, valamint a beruházás során létrejövő felépítmények a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek és felhívta az ITM-t irányító minisztert, hogy a beruházás üzemeltetésével kapcsolatban készítsen előterjesztést, és mutassa be az üzemeltetéssel járó indokolt költségeket. Az 1791/2021. (XI.8.) Korm. határozatában²⁴ a Kormány egyetértett a részére bemutatott koncepció szerinti beruházás előkészítés folytatásával, azzal, hogy az előkészítés egyes meghatározott fázisai – hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése, engedélyezési dokumentáció készítése, engedélyeztetés lefolytatása, a kivitelezési dokumentációs elkészítése – 2024. június 30-ig kerüljenek lezárásra. A BMSK Zrt. által vállalható kötelezettség összegét 6 008 941 500 forintban határozták meg a részére irányadó kötelezettségvállalási keret terhére. A 458/2021. (VIII.3.) Korm. rendelet²⁵ a MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítására irányuló beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította. A beruházás előkészítése az engedélyezési dokumentáció készítése fázisában tart. Az NVTNM tevékenységét a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet²⁶ értelmében a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti. A KMVP Kft. nem, míg a BMSK Zrt. a Gbkr. hatálya alá tartozó gazdasági társaság. A KMVP Kft. 2022. január 19-én a HUMDA Zrt-be történő beolvadással jogutódlással megszűnt.

4. Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátásához kapcsolódó villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztése / ITM, Pest Megye Önkormányzata és a gazdálkodási feladatait ellátó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal




A Kormány az 1071/2020. (III.5.) Korm. határozatban egyetértett a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület és ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitásához szükséges fejlesztések megvalósításával, egyben felhívta az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy ezen cél megvalósítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére. Az 1173/2020. (IV.22.) Korm. határozatban döntés született többek között a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátásához kapcsolódó, a villamos energia átviteli és elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzéséről. A villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítására 4 000 000 000 forint lett meghatározva. Az 1581/2020 (IX.10.) Korm. határozatban²⁷ a Kormány egyetértett azzal, hogy a villamosenergia-elosztó

hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében az ITM Pest Megye Önkormányzata, mint kedvezményezett javára támogatói okiratot bocsásson ki. A Támogatói okiratban²⁸ a kedvezményezett támogatási igénye és szakmai programja alapján a villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés I. ütemével összefüggő feladatok megvalósítására 3 998 000 000 forint támogatási előleg került biztosításra Pest Megye Önkormányzata részére. A támogatott tevékenység időtartama 2020. december 1. – 2025. december 31., a támogatás felhasználásának határideje 2021. június 30. Az 1633/2021. (IX.14.) Korm. határozat aszerint változtatta meg a beruházás megvalósításának finanszírozási modelljét, hogy az ITM a villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye Önkormányzata helyett az ELMŰ Hálózati Kft.-vel, mint kedvezményezettel hozzon létre támogatási jogviszonyt, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszonyok ennek megfelelő rendezése érdekében.

Pest Megye Önkormányzata támogatási igénye és szakmai programja alapján – összhangban az 1111/2021. (III.10.) Korm. határozattal²⁹ – a Támogatói okiratban³⁰ az ITM 332 833 500 forint támogatást biztosított Pest Megye Önkormányzata részére a beruházással kapcsolatosan többek között területszerzésre és rendezésre, lőszermentesítésre, műszaki tervezésre, megvalósíthatósági tanulmánykészítésre, tervezési és műszaki ellenőri szolgáltatásokra, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátására. A támogatott tevékenység időtartama 2021. április 1. – 2022. június 30., a támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30.

5. Paks II. beruházás / Paks II. Zrt.³¹



Az Országgyűlés 40/2008. (IV.17.) OGY. határozatában³² hívta fel az akkori kormányt arra, hogy kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő munkát, és a szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően javaslatait terjessze az Országgyűlés elé. Ennek eredményeként az Országgyűlés az 1996. évi CXVI. törvény³³ 7.§-ának (2) bekezdése alapján a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatában³⁴ a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulást megadta. A Kormány, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről 2014. január 14-én a beruházást megalapozó Egyezményt kötött. Az Egyezményben foglaltak szerint a két egyezményes fél együttműködik a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásában és fejlesztésében, beleértve két új 5-6. blokk

tervezését, megépítését, üzembe helyezését és üzemben kívül helyezését, VVER (vízhűtéses vízmoderátoros) típusú reaktorral, mindkét blokkra vonatkozóan legalább 1000 MW beépített kapacitással. A 2014. március 28-án kötött Megállapodás 1. cikk 1. pontja szerint az Orosz Fél a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására maximum 10 milliárd euró összegű állami hitelt nyújt a Magyar Fél részére, az állami hitel 2014-2025 között használható fel. Az 1429/2014. (VII. 31.) Korm. határozatban³⁵ a Kormány egyetértett azzal, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter a Paks II. Zrt-t jelölje ki Magyar Szervezetként az Egyezményben rögzített együttműködésből fakadó tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtására. 2014. december 9-én a Paks II Zrt. és az orosz Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt az Egyezményből következően aláírta az Egyezmény rendelkezéseit részletező, a két új atomerőművi blokkra vonatkozó három Megvalósítási Megállapodást. A Paks II. Zrt. a Gbkr. hatálya alá tartozó gazdasági társaság, mely felett a tulajdonosi jogokat a PTNM³⁶ gyakorolja.

AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA



Az ÁSZ³⁷ a jelentős beruházások ellenőrzésével támogatja a közpénzek szabályos és átlátható felhasználását.

A beruházások jellemzően több tízmillió, vagy több milliárd Ft-os támogatásból valósulnak meg, ezért az Alaptörvény követelményeinek betartásához szükséges szervezeti keretek, a szabályozó eszközök kialakítása, és azok betartása a beruházási kockázatok feltárása és kezelése elvárás a szervezet felé.

A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI

1. – *A beruházás döntés-előkészítése szabályszerűen történt-e?*

2. – *A beruházás előkészítését végző ellenőrzött szervezet belső szabályozottsága, monitoring és beszámolási folyamatai biztosították-e a beruházás megfelelő előkészítését?*

3. – *A beruházás megvalósításának előkészítése, valamint a keretében megkötött szerződések megfelelőek voltak-e?*

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI

Az ellenőrzés típusa

Megfelelőségi ellenőrzés.

Az ellenőrzött időszak

2019-től az ellenőrzés megkezdéséig előkészítési szakaszban lévő beruházások

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés a beruházást érintő önkormányzati, kormányzati beruházási döntéselőkészítést betervező szervezet, valamint a beruházás előkészítést végző önkormányzat és gazdálkodási feladatait ellátó polgármesteri hivatal, költségvetési szerv, nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaság döntés-előkészítési és beruházás előkészítési tevékenységének működési folyamataira, azok belső szabályozottságára, a megvalósítás előkészítésének megfelelőségére terjed ki.

Az ellenőrzött szervezet

Az új felüljáró építése az M2 autópályán felett Göd térségében beruházás kapcsán a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (előkészítő) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (kormányzati felelős);

A Bajai Városi Sportuszoda és Élményfürdő fejlesztése beruházás kapcsán a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (előkészítő) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (kormányzati felelős);

A MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezése beruházással kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (kormányzati felelős 2021. augusztus 2-ig) és a Miniszterelnöki Kormányiroda (a 2021. augusztus 3-tól kormányzati felelős Nemzeti Vagyron Kezelésért Felelős Tárca nélküli Miniszter munkáját segítő szervezet), valamint a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. (2021. augusztus 2-ig a beruházás előkészítő szervezete; 2022. január 19-i beolvadás utáni jogutódja a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség), továbbá a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a beruházás előkészítő szervezete 2021. augusztus 3-tól);

A Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátásához kapcsolódó villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztése

beruházással összefüggésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (kormányzati felelős), valamint a Pest Megye Önkormányzata és a gazdálkodási feladatait ellátó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal;

A Paks II. beruházás esetében a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

Az ellenőrzés jogalapja

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.³⁸ 1. § (3) bekezdés, 5. § (2)-(6) bekezdései, valamint az Áht. 61. § (2) bekezdésének előírásai képezik.

Az ellenőrzés módszerei

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, az ÁSZ megfeleléségi ellenőrzési módszertana alapján végzi.

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő kapcsolattartást a Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai alapján biztosítja.

A program ellenőrzési szempontjai a szabályszerűségi szempontok szerinti ellenőrzésben a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, önkormányzati rendeletek, határozatok, további belső utasítások, belső szabályozók előírásai, a helyénvalósági szempontok szerinti ellenőrzésben az ÁSZ korábbi beruházásokat érintő ellenőrzései során beazonosított „jó gyakorlatok” és általánosan elfogadott szakmai szabályok alapján kerültek meghatározásra.

Az ellenőrzési szempontok tartalmazzák helyénvalósági kritériumokat is, amelyet az ÁSZ honlapján tett közzé. A helyénvalósági kritériumok az ellenőrzés tárgyát képező, általánosan elfogadott, jogszabályok által nem szabályozott, illetve nemzetközi vagy hazai „jó gyakorlatokon” alapuló ellenőrzési szempontok, melyek hozzájárulnak az ellenőrzött szervezetek integritásának megerősítéséhez.

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése a következő ellenőrzési eljárások alkalmazásával történik: megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés), összehasonlítás, mintavételi eljárás, valamint elemző eljárás. Az ellenőrzés végrehajtásához a rétegzett mintavételi eljárással történik a mintavétel. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoznak egyrészt az ellenőrzési programban felsorolt adatforrások, másrészt adatforrás lehet még minden – az ellenőrzés folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából információkat tartalmazó dokumentum.

Mintavételes ellenőrzésre a beruházás előkészítésére vonatkozóan, közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések, továbbá a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (megrendelésekre, megbízásokra) szerinti rétegzés alapján kiválasztott szerződések esetében került sor.

A mintatételek kiválasztása a beruházás előkészítésére vonatkozóan, közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések, továbbá a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében véletlen rétegzett mintavétellel történt. A vizsgált terület „szabályszerű” minősítést kapott, ha a minta ellenőrzésének eredménye alapján 95%-os bizonyossággal a teljes sokaságban az átlagos hibaarány nem haladta meg a 10%-ot, „nem szabályszerű” minősítést kapott, ha nagyobb volt, mint 10%. Abban az esetben, ha a teljes sokaság tekintetében a 10%-os hibaarányhoz való viszony megítélésének megbízhatósága nem érte el a 95%-ot, annak elérése érdekében az értékelés további szempontokkal egészült ki, a feltárt hibák értéke is figyelembe vételre került. Amennyiben a sokaság elemszáma nem haladta meg az előírt minta elemszámot, akkor a sokaság valamennyi elemének tételes ellenőrzésére került sor.

Az ellenőrzés során minden olyan körülmény és adat is ellenőrzésre kerül, amely a program végrehajtása kapcsán felmerült újabb összefüggéseknek az ellenőrzés céljaival összhangban lévő feltárásához szükséges.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Új felüljáró építése az M2 autóút felett Göd térségében beruházás

Összegző megállapítás

A beruházásról szóló döntés előkészítése szabályszerűen történt. A NIF Zrt. a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó belső szabályozottságát kialakította.

A beruházási döntést előkészítő ITM előterjesztés³⁹ a Kormány ügyrendjével⁴⁰, az ITM SZMSZ-ével⁴¹ illetőleg a döntéselőkészítésben résztvevő szervezeti egység ügyrendjével⁴² összhangban készült. A Támogatói okirat₁ a beruházási döntéseknek megfelelt, és az Áht.⁴³ és az Ávr.⁴⁴ előírásai szerint szabályszerű volt.

A beruházás előkészítését végző NIF Zrt. a vonatkozó jogszabályok szerinti szervezeti és működési szabályzattal, számviteli politikával, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási illetőleg értékelési szabályzatával, számlarenddel és közbeszerzési szabályzattal rendelkezett. Az etikai elvárásokat, a tevékenységben rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat meghatározták.

A beruházással kapcsolatosan feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatait, a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, valamint a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra vonatkozó előírásokat és feltételeket meghatározták. A beruházás monitoringját és kockázatkezelő rendszerét kialakították és működtették.

Az előkészítés során kötött szerződés megfelelő volt. A beruházás bár nem tartozik az Ámbr. hatálya alá, a NIF Zrt. rendelkezett a helyénvalósági kritériumként értékelt, a beruházás időbeli ütemezését tartalmazó időkalculációval, a beruházás tervezésének szakértővel történt véleményezésével és a beruházás költségvetését költségtervvel alátámasztotta.

2. Bajai Városi Sportuszoda és Élmenyfürdő fejlesztése beruházás

Összegző megállapítás

A beruházásról szóló döntés előkészítése szabályszerűen történt. A BMSK Zrt. a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó belső szabályozottságát kialakította.

A beruházási döntést előkészítő EMMI előterjesztés⁴⁵ a Kormány ügyrendjével, az EMMI SZMSZ-ével⁴⁶ illetőleg a döntéselőkészítésben résztvevő szervezeti egység ügyrendjével⁴⁷ összhangban készült.

A beruházás előkészítését végző BMSK Zrt. a vonatkozó jogszabályok szerinti szervezeti és működési szabályzattal, számviteli politikával, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási illetőleg értékelési szabályzatával, valamint közbeszerzési szabályzattal rendelkezett. Az etikai elvárásokat, illetőleg a tevékenységben rejlő kockázatokat meghatározták.

A beruházással kapcsolatosan feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatait, a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket,

valamint a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra vonatkozó előírásokat és feltételeket meghatározták.

A beruházás előkészítése az Ámbr. 4.§ a) pontja szerinti magvalósíthatósági tanulmány készítésének fázisában tart, így az Ámbr. 4.§ b) pontja szerinti fenntartási és üzemeltetési modell, és az Ámbr. 4.§ f) pontja szerinti költség- és időkalkuláció még nem készült. Az előkészítés során szerződéskötésre nem került sor.

3. MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezése beruházás

Összegző megállapítás

A beruházásról szóló döntések előkészítése szabályszerűen történt. A beruházás előkészítő szervezetei a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó belső szabályozottságukat kialakították.

A beruházási döntéseket előkészítő ITM előterjesztés^{1,2}⁴⁸⁴⁹ a Kormány ügyrendjével, az ITM és a Miniszterelnöki Kormányiroda SZMSZ-ével⁵⁰ illetőleg a döntéselőkészítésben résztvevő szervezeti egységek ügyrendjével^{1,2}⁵¹⁵² összhangban készült. A beruházás előkészítését 2021 augusztusáig végző KMVP Kft. alapítása a beruházási döntés szerint történt.

A KMVP Kft. a vonatkozó jogszabályok szerinti számviteli politikával, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási illetőleg értékelési szabályzatával, számlarenddel valamint közbeszerzési szabályzattal rendelkezett.

A BMSK Zrt. a vonatkozó jogszabályok szerinti szervezeti és működési szabályzattal, számviteli politikával, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási illetőleg értékelési szabályzatával, valamint közbeszerzési szabályzattal rendelkezett. Az etikai elvárásokat, illetőleg a tevékenységben rejlő kockázatokat meghatározták. A beruházással kapcsolatosan feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatait, a nevesített munkakörök-höz tartozó feladat- és hatásköröket, valamint a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra vonatkozó előírásokat és feltételeket meghatározták. A beruházás monitoringját kialakították és működtették.

Az előkészítés során a KMVP Kft. és a BMSK Zrt. általi szerződéskötések megfelelőek voltak. A beruházást a Kormány 2021. augusztus 2-ig egyedileg mentesítette az Ámbr. szerinti eljárásrend alól, ennek ellenére a KMVP Kft. gondoskodott a beruházás időkalkulációjának – ütemterv – és költségkalkulációjának valamint a beruházási és a 2024. -2028. évek közötti működtetési időszak üzleti tervének elkészítéséről, melyet a BMSK Zrt. részére átadott. A BMSK Zrt. ezeken felül az Ámbr. szerint elkészítette a beruházás új időbeli ütemezését.

4. Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátásához kapcsolódó villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra- fejlesztése beruházás

Összegző megállapítás

A beruházás finanszírozási modellje megváltozott, Pest Megye Önkormányzata helyett kedvezményezettként az ELMŰ Hálózati Kft. került kijelölésre.

Az 1633/2021. (IX.14.) Korm. határozat aszerint változtatta meg a beruházás megvalósításának finanszírozási modelljét, hogy az ITM a villamosenergia-elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye Önkormányzata helyett az ELMŰ Hálózati Kft.-vel, mint kedvezményezettel hozzon létre támogatási jogviszonyt és tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszonyok ennek megfelelő rendezése érdekében. Pest Megye Jegyzőjének ellenőrzés során tett nyilatkozata értelmében a támogatási jogviszonyok rendezése az ellenőrzött időszakban nem zárult le.

5. Paks II. beruházás

Összegző megállapítás

Az Egyezmény és a Megállapodás magyarországi kihirdetése szabályszerűen történt, azok kötelező hatályának elismerésére az Országgyűlés a felhatalmazást megadta. A beruházás szabályszerű előkészítése érdekében a Paks II. Zrt. belső szabályozottságát kialakították, a monitoring és beszámolási folyamatokat működtették.

A beruházás előkészítését megalapozó Egyezményt Magyarországon a 2014. évi II. törvénnyel⁵³, a Megállapodást a 2014. évi XXIV. törvénnyel⁵⁴ hirdették ki. Az Egyezmény és a Megállapodás magyarországi kihirdetése és az azok kötelező hatályának elismerésére adott országgyűlési felhatalmazás a 2005. évi L. törvény⁵⁵ előírásaival összhangban történt. A Megvalósítási Megállapodás megkötését az Egyezmény irányozta elő és tartalmazta a beruházás megvalósításának ütemezéséhez kapcsolódó előírásokat és az egyes teljesítéshez kapcsolódó mérföldköveket.

Az Egyezményben rögzített együttműködésből fakadó tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtására kijelölt magyar szervezet, a Paks II. Zrt. a vonatkozó jogszabályok szerinti szervezeti és működési szabályzattal, számviteli politikával, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási illetőleg értékelési szabályzatával, számlarenddel valamint közbeszerzési szabályzattal rendelkezett. Az etikai elvárásokat, illetőleg a tevékenységben rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat meghatározták. A beruházásra vonatkozó kockázatkezelő rendszert és az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követési (monitoring) rendszert működtették. Ezek keretében a beruházást érintő kockázatokat és az azokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megállapították, valamint kialakították és működtették a beruházás kockázataival kapcsolatban meghatározott intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon követését. A Paks II. Zrt. a PTNM által előírt jelentésété-

teli, illetőleg beszámolási kötelezettségnek eleget tett. A beruházással kapcsolatosan feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatait, a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, valamint a kötelezettségvállalásra és a teljesítésigazolásra vonatkozó előírásokat és feltételeket meghatározták.

MELLÉKLETEK

I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

állami vagyon	<p>Állami vagyonnak minősül:</p> <ul style="list-style-type: none">a) az állam tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő,b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,c) az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés,d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök. <p>(Forrás: Vtv. ⁵⁶ 1. § (2) bekezdése)</p>
beruházás	<p>A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítás, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbieken felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (Forrás: Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 7. pont). A jelentős beruházásokat érintően beruházásnak tekintjük az immateriális javak beszerzését is.</p>
beterjesztő szervezet	<p>A beruházási döntésre vonatkozó előterjesztésért felelős képviselő-testület bizottsága, polgármester, és/vagy a beruházási döntésre vonatkozó előterjesztésért felelős minisztérium</p>
előkészítési szakaszban lévő beruházás	<p>A beruházással kapcsolatos első döntéstől - amelyben a Kormány, vagy az önkormányzat először döntött nevesítetten az adott beruházás megvalósításáról, forrás biztosításáról, vagy bármilyen előkészítő tevékenységről (kormányrendelet, kormányhatározat, önkormányzati rendelet, határozat) - a beruházás előkészítési szakaszának befejezéséig - a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás meghirdetésének időpontjáig - terjedő időszak.</p>
gazdasági társaság	<p>Az ellenőrzési programban gazdasági társaság alatt a nemzeti tulajdonban levő gazdasági társaságokat értjük. A gazdasági társaság fogalma a Ptk szerint: „A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.” (Forrás: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88. § [A gazdasági társaság fogalma])</p>
integritás	<p>Az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése. (Forrás: 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet⁵⁷ 2. § a) pontja).</p>

jelentős beruházás	Jelentős beruházás az a beruházás, amelyet az ÁSZ kockázatelemzés alapján annak tekint. A kockázat-elemzés során figyelembe vett szempontok: a beruházás háttere, funkciója, bekerülési értéke, a szervezet költségvetéséhez, gazdasági társaság esetén mérlegfőösszegéhez való nagyságrendi viszonya, beruházás megvalósítási költségében a központi költségvetési támogatás részaránya.
képviselő-testület kockázat	Képviselő-testület, Közgyűlés A kockázat annak a valószínűségét jelenti, hogy egy vagy több esemény vagy intézkedés nem kívánt módon befolyásolja a rendszer működését, céljainak megvalósulását. (Forrás: Javaslatok a korrupciós kockázatok kezelésére – Kockázatkezelési és ellenőrzési módszertan 35. oldal, ÁSZ)
monitoring	A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői. (Forrás: NGM ⁵⁸ Útmutató a költségvetési szervek monitoring rendszeréhez 2011. november)
önkormányzat	A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. (Forrás: Mötv. 41. § (1), (2), (6) bekezdései)
polgármesteri hivatal	A polgármesteri hivatal megnevezés alatt a települési polgármesteri hivatalt, a főpolgármesteri hivatalt, fővárosi kerületi polgármesteri hivatalt, a megyei önkormányzati hivatalt, megyei jogú város polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt értjük.
projekt	A projekt egy olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezelési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus követelményeknek - határidő, költség, erőforrás - megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja." (ISO 8402 ⁵⁹ , 1994)

FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK

Az ellenőrzés megállapításait a Számvevőszék 15 napos észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek az ÁSZ tv. 29. § (1) bekezdése előírásának megfelelően.*



Az ellenőrzött szervezetek észrevételt nem tettek.

* **29. § (1)** Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek személyes felelősségét állapította meg.

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

¹ Alaptörvény	Magyarország Alaptörvénye
² Egyezmény	Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény
³ Megállapodás	A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló Megállapodás
⁴ 1633/2021. (IX.14.) Korm. határozat	A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1633/2021. (IX.14.) Korm. határozat
⁵ ITM	Innovációs és Technológiai Minisztérium
⁶ NIF Zrt.	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
⁷ Kormány	Magyarország Kormánya
⁸ 1071/2020. (III.5.) Korm. határozat	A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1071/2020. (III.5.) Korm. határozat
⁹ 1173/2020. (IV.22.) Korm. határozat	A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV.22.) Korm. határozat
¹⁰ Támogatói okirat ₁	Az ITM és a NIF Zrt. között 2021. április 21-én kelt támogatói okirat (Iktatószám: KIFEFF/503-11/2021-ITM_SZERZ)
¹¹ Ámbr.	az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
¹² Gbkr.	A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet
¹³ EMMI	Emberi Erőforrások Minisztériuma
¹⁴ BMSK Zrt.	Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
¹⁵ 1018/2021. (I.28.) Korm. határozat	A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről szóló 1018/2021. (I.28.) Korm. határozat
¹⁶ 1507/2021. (VII.29.) Korm. határozat	A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1507/2021. (VII.29.) Korm. határozat
¹⁷ KMVP Kft.	Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft.
¹⁸ HUMDA Zrt.	HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt.
¹⁹ 1399/2020. (VII.15.) Korm. határozat	A MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII.15.) Korm. határozat
²⁰ ITM-t irányító miniszter	Innovációért és technológiáért felelős miniszter
²¹ NVTNM	Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
²² MNV Zrt.	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
²³ 1535/2021. (VIII.3.) Korm. határozat	a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1535/2021. (VIII.3.) Korm. határozat
²⁴ 1791/2021. (XI.8.) Korm. határozat	a Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos átadás-átvételi feladatokról és a további előkészítési feladatokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1791/2021. (XI.8.) Korm. határozat

25	458/2021. (VIII.3.) Korm. rendelet	az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 458/2021. (VIII.3.) Korm. rendelet
26	94/2018. (V.22.) Korm. rendelet	A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet
27	1581/2020. (IX.10.) Korm. határozat	A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1581/2020. (IX.10.) Korm. határozat
28	Támogatói okirat ₁	Az ITM és Pest Megye Önkormányzata között 2020. december 22-én kelt támogatói okirat (Iktatószám: VEF/1627-9/2020-ITM_SZERZ)
29	1111/2021. (III.10.) Korm. határozat	A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1111/2021. (III.10) Korm. határozat
30	Támogatói okirat ₂	Az ITM és Pest Megye Önkormányzata között 2021. december 9-én kelt támogatói okirat (Iktatószám: VEF/1013-10/2021-ITM_SZERZ)
31	Paks II. Zrt.	Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2017. október 13-ig MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
32	40/2008. (IV.17.) OGY határozat	A 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV.17.) OGY határozat
33	1996. évi CXVI. törvény	Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
34	25/2009. (IV.2.) OGY határozat	Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló 25/2009. (IV.2.) OGY határozat
35	1429/2014. (VII.31.) Korm. határozat	A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről szóló 1429/2014. (VII.31.) Korm. határozat
36	PTNM	A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
37	ÁSZ	Állami Számvevőszék
38	ÁSZ tv.	Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
39	ITM előterjesztés	A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület közúti infrastruktúra fejlesztéséről szóló 2020. márciusi ITM előterjesztés a Kormány részére
40	Kormány ügyrendje	A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII.7.) Korm. határozat
41	ITM SZMSZ	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II.28.) ITM utasítás
42	Ügyrend ₁	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály KIFFEF/110171/2021-ITM iktatószámú ügyrendje
43	Áht.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
44	Ávr.	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
45	EMMI előterjesztés	A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 2021. júliusi előterjesztés a Kormány részére
46	EMMI SZMSZ	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII.26.) EMMI utasítás

⁴⁷ Ügyrend ₂	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportlétesítmény-Fejlesztési Főosztály IX/6790-2/2020/SPORTLET
⁴⁸ ITM előterjesztés ₁	A Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2021 júniusi ITM előterjesztés a Kormány részére
⁴⁹ ITM előterjesztés ₂	a Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos átadás-átvételi feladatokról és a további előkészítési feladatokhoz szükséges források biztosításáról szóló 2021 októberi ITM és NVTNM előterjesztés a Kormány részére
⁵⁰ Miniszterelnöki Kormányiroda SZMSZ	A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI.11.) ME utasítás
⁵¹ Ügyrend ₁	A Miniszterelnöki Kormányiroda Állami Beruházásokat Támogató Főosztályának ÁBTf/5164/1/2021 számú ügyrendje
⁵² Ügyrend ₂	A Miniszterelnöki Kormányiroda Állami Vagyonelemek Főosztályának ÁVF/5169/1/2021 számú ügyrendje
⁵³ 2014. évi II. törvény	A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény
⁵⁴ 2014. évi XXIV. törvény	Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvény
⁵⁵ 2005. évi L. törvény	A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény
⁵⁶ Vtv.	Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
⁵⁷ 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet	Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet
⁵⁸ NGM	Nemzetgazdasági Minisztérium
⁵⁹ ISO 8402	Minőségirányítás és minőségbiztosítás. Szakszótár (ISO 8402:1994)



1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10. | 1364 Budapest 4. Pf. 54

TEL: +36 1 484 9100

email: szamvevoszek@asz.hu

web: www.asz.hu | www.aszhirportal.hu